

STAROSTWO POWIATOWE
w SŁUPSKU
(2)

pieczęć właściwego organu

Dziennik Budowy DB1

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych

nr

698/2011

wydany dnia

23.08.2011.

Dziennik Budowy zawiera 18 stron i 18 kopii, w tym
ponumerowanych 9 (słownie: dziewięć).

Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Gmina Deśnica Kaszubska

Rodzaj i adres budowy

Kotłownia centralnego ogrzewania w bud. szkoły
podstawowej oraz dobudowa kamina dz. 580
Deśnica Kaszubska

Pozwolenie na budowę Nr

800/2010

z dnia

15. listopada 2010 r.

Dziennik należy prowadzić zgodnie z pouczeniem znajdującym się na odwrotnej stronie okładki.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika określa art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Kto przystępuje do budowy lub
prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,
podlega karze grzywny.

www.informer.home.pl

Norma: ZN-08/INF-01
Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wykonawcy robót

| Rodzaj robót | Imię i nazwisko lub nazwa (firma) | Adres (siedziba firmy) |
|--------------|---|------------------------|
| | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DANLID" Spółka Jawna Krzysztof Świątek-Brzeziński WĘGORZYŃKO 6E, 77-200 MIASTKO tel. 059 857 02 50, fax 059 857 02 51 NIP 842-10-01-715, Regon 770723080 | |

Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej,
w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii
robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.

Kierownik budowy

| Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|--------------------|--|--|
| Ryszard Sobolewski | Konstrukcyjno-budowlana AN 184461708/86 | mgr inż. Ryszard Sobolewski uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń Nr ew. AN 184461708/86 |

Kierownicy robót

| Lp. | Rodzaj robót | Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|-----|--------------|-----------------|--|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

| Lp. | Rodzaj robót | Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|-----|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Konstr. - budowl. | Arkadiusz Wół | Konstr. - budowlana mgr inż. Arkadiusz Wół uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej POM/0167/PWOK/03 | 23.03.2011 Wół |

Osoby sprawujące nadzór autorski

| Lp. | Rodzaj robót | Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|-----|--------------|-----------------|--|---------------|
| | | | | |
| | | | | |

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpiło dnia

Wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie dokonał:

nie dotyczy

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

Wykonania niwelacji terenu dokonał:

wykonawca prac geodezyjnych

w dniu

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|----------------|--|---|
| 01.10. 2011 | Łojasiewicz Sobieski Inżynier Budownictwa | wykonano wykop pod stopy betonowe fundamentów prostokątnych tzw. w kotłowni Eplanem 6/10 roboty do odliczenia. Jm |
| 01.10. 2011 | Arbaciański Wł insp. nadzoru inwestorskiego | odbitam 4/10 roboty, zanotowałem na betonowanie ław i stop fundamentowej. Wł |
| 03.10. 2011 | Łojasiewicz Sobieski Inżynier Budownictwa | wykonano strop dachowy z betonu w kotłowni oraz zalecenia długości. Jm |
| 03.10. 2011 | Arbaciański Wł insp. nadzoru inwestorskiego | Kontrolowanie budowy. Prace prowadzone są prawidłowo. Wł |
| 04.10. 2011 | Łojasiewicz Sobieski Inżynier Budownictwa | wykonano posadzkę betonową w kotłowni. Jm |
| 04.10. 2011 | Arbaciański Wł insp. nadzoru budowlanego | Niezgodnie z budową. Trzeba przemyśleć wykonanie podłogi. Wł |

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|----------------|--|---|
| 07.10. 2011 | Roman Słoboda kierownik budowy | Wykonano, zgodnie do harmonisu i budowlanych, otworów odciążających. JWS |
| 07.10. 2011 | Arkadiusz Hb inspektor nadzoru inwestorskiego | Kontrolowanie budowy. Trwa prace z odsadzeniem wejścia do kotłowni. JWS |
| 10.10. 2011 | Roman Słoboda kierownik budowy | Zapoczątkowano montaż kotłowni. - wykonanie prac do końca. JWS |
| 10.10. 2011 | Arkadiusz Hb inspektor nadzoru inwestorskiego | Wykonano budowę. Prace o dostawie atestów na montaż kotłowni. JWS |
| 14.10. 2011 | Roman Słoboda kierownik budowy | Trwa prace przy przebudowie kotłowni i podziemnych piwnicy. JWS |
| 15.10. 2011 | Arkadiusz Hb inspektor nadzoru inwestorskiego | Wykonano budowę. Prace prowadzone są zgodnie z projektem i poleceniami inwestora. JWS |
| 15.10. 2011 | Roman Słoboda kierownik budowy | Zakończono prace związane z montażem kotłowni. Odrobiono białe malowanie murów i tynków. JWS |
| 20.10. 2011 | Arkadiusz Hb inspektor nadzoru inwestorskiego | Przebieg wykonania pracy przy montażu kotłowni. JWS |

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|-----------------|--|---|
| 24.10. 2011. | Roman Sokołowski Kierownik Budowy | Wykonano rampę technologiczną do montażu dachu z ociepleniem z kwaterami. <i>[Signature]</i> |
| 26.10. 2011. | Arkadiusz Hb inspektor nadz. inwestorskiego | Wizytacja budowl. Potwierdzenie wykonania ramy zgodnie z projektem z nawierzchnią, zmianami nośnościowymi przez projektanta. <i>[Signature]</i> |
| 15.11. 2011. | Roman Sokołowski Kierownik Budowy | Zobowiązanie roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną. Zgłoszenie do odbioru. <i>[Signature]</i> |
| 16.11. 2011. | Arkadiusz Hb inspektor nadzoru inwestorskiego | Potwierdzenie zakończenia w/w prac zgodnie z projektem i warunkami umowy na budowę. Obiekt oddany się do użytkowania. <i>[Signature]</i> |
| 25.03. 2015 | INSPEKTOR Mirosław Kuligowski <i>[Signature]</i> | Kopię dziennika budowy usunięto od strony <u>1</u> do strony <u>4</u> INSPEKTOR Mirosław Kuligowski <i>[Signature]</i> |