

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NA SESJĘ RADY GMINY  
za okres od 28 października 2020 r. do 28 listopada 2020 r.**

1. Fotowoltaika – OZE w Gminie Dębica Kaszubska – od 16.11.2020 r. trwa montaż instalacji na terenie Gminy. Od dnia 25.11.2020 r. rozpoczęły się odbiory techniczne wykonanych instalacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – 7.12.2020 r.
2. Pompa ciepła – OZE w Gminie Dębica Kaszubska. Trwa wykonywanie robót budowlanych. Wykonawca ORGANIKS WZPU Suchecki Jacek. Wartość umowy 1 629 750 zł. Termin realizacji umowy minął 10.08.2020 r. Zakończenie robót planowane jest w grudniu.
3. Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie Gmina Dębica Kaszubska.

W ramach Zadania 1 – Budowa sali gimnastycznej – przewidziano budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i technicznym, 4 sal sportowych oraz elementu łączącego istniejący budynek szkoły z nowoprojektowanymi salami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym monitoringiem i wyposażeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.

W dniu 05.08.2020 r. podpisano umowę. Wykonawca PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk. Wartość umowy 3 687 540 zł.

W dniu 07.10.2020 r. dokonano odbioru częściowego robót, przewidzianych do wykonania w ramach Etapu I. Wznowienie robót budowlanych planowanej jest w I kwartale 2020 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w trzech etapach:

od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r. Etap I obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: – roboty ziemne;

od 4 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. Etap II obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: – roboty ziemne, – roboty budowlane (sala gimnastyczna), – roboty budowlane (sale sportowe), – roboty instalacyjne (zewnątrzne);

od 3 stycznia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. Etap III obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: – roboty budowlane (sala gimnastyczna), – roboty budowlane (sale sportowe), – zagospodarowanie terenu, – roboty instalacyjne (wewnętrzne), – instalacje elektryczne, – monitoring, – wyposażenie, – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.

W ramach Zadania 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego – przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

W dniu 19.08.2020 r. podpisano umowę. Wykonawca ELSIK Sp. z o.o. Wartość umowy 489 540 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane od 03.01.2022 r. do 16.08.2022 r.

Nad realizacją zadań (Zadanie 1 oraz Zadanie 2) czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego: Nadzory Budowlane Jakub Tyszka (wartość umowy 49 200 zł).

4. Zakończono przebudowę ulicy Zajęcej w Dębnicy Kaszubskiej. Przebudowano drogę na długości ok. 488 m, szerokości 5,0 m o nawierzchni asfaltowej. W dniu 3.11.2020 r. dokonano odbioru robót. Wartość zadania inwestycyjnego 530 214 zł, dofinansowanie 248 913 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Troszki. Przebudowano drogę na długości ok. 575 m, szerokości 3,0 m o nawierzchni asfaltowej. W dniu 12.11.2020 r. dokonano odbioru robót. Wartość zadania inwestycyjnego 215 121 zł, dofinansowanie 99 999 zł w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych finansowanych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego.
6. W dniu 5.11.2020 r. gmina podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej z Wykonawcą: Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 304 833,75 zł. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) nastąpi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. W dniu 18.11.2020 r. gmina wyłoniła wykonawcę zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębica Kaszubska w latach 2021-2023 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk. Planowany termin podpisania umowy po 30.11.2020 r. Wartość oferty wynosi: 3 544 052,61 zł brutto.
8. W dniu 25.11.2020 r. gmina wystąpiła do 3 Wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w miejscowości Maleniec. Planowany termin zakończenia robót – 28.12.2020 r. Termin składania ofert upływa 30.11.2020 r.
9. Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dębica Kaszubska – 28.10.2020 r. Gmina podpisała umowy na realizację 2 zadań, tj. modernizacja instalacji w Przedszkolu w Budowie oraz modernizacja instalacji Domu Ludowym w Budowie. Termin realizacji to 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wartość zadań:

ZADANIE 2 – Modernizacja instalacji w Przedszkolu w Budowie – 41 820,00 zł,

ZADANIE 3 – Modernizacja instalacji w Domu Ludowym w Budowie – 44 280,00 zł.

Wykonawca: Hydro Serwis Krzysztof Miotk, ul. ks. A. Kani 36, 76-248 Dębica Kaszubska

Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Motarzynie i w Gogolewie

zaplanowano na 2021 rok.

10. Gmina zakończyła realizację projektu Nasza bezpieczna, zielona przestrzeń w Dębnicy Kaszubskiej – Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 dofinansowanego z programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”. Wysokość dofinansowania: 10 000,00 zł wkład własny: 5 994,82 zł. W ramach projektu zagospodarowano działkę przy ul. Kamiennej, tj. utwardzono teren, zamontowano ławki, kosz na odpady i stół do gry oraz wykonano nasadzenia gatunków rodzimych drzew i krzewów.
11. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Społeczni do Potęgi.

Projekt wspierać będzie rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębica Kaszubska i Potęgowo. Planowane działania to m.in. usługi wsparcia rodziny (dzieci, młodzież i opiekunów), poprzez stworzenie specjalistycznych punktów wspierania rodziny (świetlice wiejskie), w tym min.: terapia uzależnień, asystent rodziny, porady psychologa, warsztaty tematyczne np. nabywania umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskim.

W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano doposażenie świetlic oraz remonty – wartość łączna remontów 600 000 zł, łączna wartość doposażenia – 296 000 zł. Miejsca objęte projektem to świetlice w Motarzynie, Budowie, Jaworach, Łabiszewie, Podolu Małym, Gogolewie, Borzęcinie, Skarszowie Górnym, Starnicach i Podwilczynie.

Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy Dębica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy. Okres realizacji lata 2020-2023.

12. Wpłynęły wszystkie postanowienia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku ze złożonymi skargami mieszkańców na uchwałę nr XXII/163/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Dębica Kaszubska, z czego 6 z nich jest prawomocne. Decyzją sądu postanowiono o odrzuceniu skarg. Do Urzędu Gminy wpłynęły również 12 odpisów postanowień o odrzuceniu skarg w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, z czego 2 z nich jest prawomocne. Przekazano 11 odpisów postanowienia o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały tj. uchwały nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie miejscowości Dobieszewo, w obrębach Dobieszewo, Dębica Kaszubska Leśnictwo oraz Starnice z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych.
13. Wydano 18 zarządzeń.

### Projekty Stowarzyszeń

1. Działalność gminnego koła wolontariatu – Stowarzyszenie Królestwo Natury – projekt zakończony, złożono rozliczenie. Przeszkolono wolontariuszy z 3 szkół z terenu naszej gminy przy wykorzystaniu platformy Google Meet z zakresu szerokokorozumianego wolontariatu oraz pierwszej pomocy. Dofinansowanie działalności w ramach

Akumulatora Społecznego – otrzymana dotacja 2700,00 zł

2. Klub Ogrodnika – aktywizacja osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie „W Starym Kinie” – zakończono i rozliczono projekt. Wartość projektu – 24 934,54 zł (100% dofinansowania). Projekt zakładał utworzenie Klubu Ogrodnika przy ŚDS oraz zakup wyposażenia i sprzętu ogrodniczego, m.in. traktorek do koszenia trawy.