ELEMENT NR 4

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
„Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej – etap I”.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
ul. Wysoka w Dębnicy Kaszubskiej, gmina Dębnica Kaszubska, kategoria obiektu XXV

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

221203_2.0003.167/26	221203_2.0003.167/51
221203_2.0003.167/3	221203_2.0003.167/21
221203_2.0003.518	221203_2.0003.167/43
221203_2.0003.167/9	

Nazwa inwestora oraz jego adres:
WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, ul. ks Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

JEDN. PROJEKTOWA:
Wiktor Dobrynin, ul. Polna 16,
76-248 Dębnica Kaszubska
t. 661-360-207

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Strona tytułowa	1
Spis załączników	2
Załączniki:	
1.Informacja BIOZ	3-4
2. Uzgodnienie Energa	5
3. Uzgodnienie PSG	6-8
4. Uzgodnienie Orange	9
5. Uzgodnienie ZGK	10-12
6. Projekt stałej organizacji ruchu	13

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
„Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej – etap I”.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
ul. Wysoka w Dębnicy Kaszubskiej, gmina Dębnica Kaszubska, kategoria obiektu XXV

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

221203_2.0003.167/26
221203_2.0003.167/3
221203_2.0003.518
221203_2.0003.167/9
221203_2.0003.167/51
221203_2.0003.167/21
221203_2.0003.167/43

Nazwa inwestora oraz jego adres:
WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, ul. ks Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	**mgr inż. Mariusz Chyła**	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej nr **POM/0280/PWOD/11** członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa **o** numerze ewidencyjnym **POM/BD/0097/12**	**branża drogowa**	**06.10.2024 r.**	
Sprawdzający	**mgr inż. Mariusz Ożarek**	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej nr **POM/0279/POOD/14** członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa **o numerze ewidencyjnym POM/BD/0552/05**	**branża drogowa**	**06.10.2024 r.**	

JEDN. PROJEKTOWA:
Wiktor Dobrynin, ul. Polna 16,
76-248 Dębnica Kaszubska
t. 661-360-207

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Projekt dotyczy budowy drogi klasy „D" – ul. Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej o łącznej długości około 302mb.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W obrębie projektowanej drogi występują sieci uzbrojenia podziemnego – sieć wod.-kan, sieć teletechniczna i kabel elektroenergetyczny i sieć gazowa.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Elementami istniejącymi mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania planowanych robót drogowych są istniejące sieci uzbrojenia podziemnego w szczególności kabel elektroenergetyczny i teletechniczny (porażenie) i sieć gazowa (wybuch), przepust na cieku wodnym (utonięcie), posadowienie studni wpadowej (zasypanie). Pewne utrudnienia przy realizacji planowanych robót może stwarzać istniejąca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza na działkach przyległych do pasa drogowego z uwagi na to, że jedyny dojazd do nich odbywa się z projektowanej drogi gminnej (potrącenie).

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
W trakcie prowadzenia robót zagrożenia stwarzać będzie ciężki sprzęt mechaniczny, a także środki transportowe wywożące elementy rozbiórkowe i grunt z wykopów i dowożące materiały drogowe. Elementem zagrożenia może być także istniejący ruch komunikacyjny na jezdni drogi gminnej.

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy poinformuje podległych pracowników o ewentualnych zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie robót, w tym także o lokalizacji istniejących sieci uzbrojenia podziemnego. O wszelkich stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót zagrożeniach czy ewentualnych uszkodzeniach sieci, a także w przypadku stwierdzenia występowania innych sieci, nie naniesionych na mapie do celów projektowych, wykonujący roboty pracownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić kierownika budowy. Całość tych zagadnień powinna być sprecyzowana w opracowanym przez kierownika budowy "Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Wszyscy robotnicy powinni poza tym posiadać aktualne szkolenie BHP, a sprzęt mechaniczny może być obsługiwany tylko przez operatorów posiadających niezbędne uprawnienia.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagrożeniom wynikającym z prowadzonych robót.

Teren budowy powinien być wygrodzony i oznakowany, aby ograniczyć ruch osób postronnych. Przed rozpoczęciem robót drogowych ich wykonawca zobowiązany jest uzyskać od zarządcy drogi zgodę na zajęcie pasa drogowego w obrębie prowadzonych robót, a także opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Przez cały okres trwania robót oznakowanie tymczasowe należy utrzymywać w należytym stanie, a po zakończeniu robót niezwłocznie je usunąć

Istniejący kabel YAKY 4x185 obw. 200 obszar zasilania 01-0724 zabezpieczyć rurą dwupołówkową fi 160 koloru niebieskiego

Istniejący kabel YAKY 4x185 obw. 300 obszar zasilania 01-0724 zabezpieczyć rurą dwupołówkową fi 160 koloru niebieskiego

6640.2873.2024

LEGENDA:

- proj. jezdnia -nawierzchnia bitumiczna
- proj. jezdnia -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania z kostki brukowej betonowej
- proj. droga dla pieszych z brukowej kostki betonowej
- projektowane pobocze z kruszywa łamanego
- proj. krawężnik 15x30 h=10cm
- proj. krawężnik najazdowy 15x22 h=3cm
- proj. opornik h=0cm
- proj. obrzeże
- proj. krawędź pobocza

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Słupsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 61 45

UZGODNIENIE NR EOP_KD_5_2024_10_01957 Z DNIA 17.10.2024

UWAGI:

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną powiadomić Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Słupsk Dział Zarządzania Eksploatacją, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk e-mail: tomasz.zydzianowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34 na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury,
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenerg. nie będące na majątku Energa-Operator S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną,
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie,
5. Na istniejące kable nałożyć rury osłonowe dwupołówkowe zgodnie z opisem,
6. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Energa-Operator S.A. RD Słupsk
7. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm N SEP-E-004 oraz PN-E-05100
8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzo - nych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt,
9. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych,
10. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu fur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia,

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

Inżynier ds. Dokumentacji Energetycznej
Daniel Frąckowiak

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej
etap I

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: 1:500 nr rys. 1

5

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 67
zms.koszalin@psgaz.pl

Gmina
Dębnica Kaszubska
ul. ks. Antoniego Kani 16a
76-248 Dębnica Kaszubska

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.5000.101971.24

Koszalin, 05.11.2024r.

Dot.: uzgodnienia budowy ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej.

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie niniejszym pismem **uzgadnia pozytywnie** budowę ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej, dz. nr 167/26, 167/3, 518, w odniesieniu do projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn110**:**

- prace ziemne w pobliżu czynnych sieci gazowych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych odległości poziomych i pionowych;

- wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonywać pod nadzorem pracownika odpowiedzialnej terytorialnie Gazowni, tj. Gazowni w Słupsku;

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu powinna wynosić 1,0m do powierzchni projektowanej nawierzchni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji;

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię;

- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie;

- o uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992;

- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Słupsku, ul. Moniuszki 1, 76-200 Słupsk, tel. 94 348 41 30;

Ponadto informujemy, że zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG sp. z o.o. za pozytywne uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej i projektowanej sieci gazowej pobiera się opłatę w wysokości 131,00zł+23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za każdy następny 46,00zł +23%VAT.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Agnieszka Paziewska

Załączniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu – 2 egz.

Do wiadomości:
1. Wiktor Dobrynin, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Polna 16
2. a/a

Sprawę prowadzi: Paulina Burlińska - Momot, tel.: (94) 348 47 18, e-mail: paulina.burlinska-momot@psgaz.pl

LEGENDA:

- proj. jezdnia -nawierzchnia bitumiczna
- proj. jezdnia -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania z kostki brukowej betonowej
- proj. droga dla pieszych z brukowej kostki betonowej
- projektowane pobocze z kruszywa łamanego
- proj. krawężnik 15x30 h=10cm
- proj. krawężnik najazdowy 15x22 h=3cm
- proj. opornik h=0cm
- proj. obrzeże
- proj. krawędź pobocza

UZGODNIENIE

data 05.11.2024 nr .....

PSEKO.2msm.7dz.5000.101971.24

Pismo nr ..... z dn. .....

stanowi załącznik do dokumentacji

Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

Paulina Burlińska-Momot

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej
etap I

Imię i Nazwisko Projektanta, specjalność i numer uprawnień:

MARIUSZ CHYŁA UPR. W SPEC. DROGOWEJ Nr POM/0280/PWOD/11

Podpis:

Data: 06.10.2024 r.

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

skala: 1:500 nr rys. 1 | 8

LEGENDA:

- proj. jezdnia -nawierzchnia bitumiczna
- proj. jezdnia -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania z kostki brukowej betonowej
- proj. droga dla pieszych z brukowej kostki betonowej
- projektowane pobocze z kruszywa łamanego
- proj. krawężnik 15x30 h=10cm
- proj. krawężnik najazdowy 15x22 h=3cm
- proj. opornik h=0cm
- proj. obrzeże
- proj. krawędź pobocza

Nr uzgodnienia **2410140155/TTDSILU/KU/01, dnia 7 listopada 2024r.**

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej **www.orange.pl/wniosekonadzor**
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.

Uwagi: Pod projektowaną nawierzchnią dokonać zabezpieczeń istniejącej infrastruktury poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych.

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

Kamil Użak

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej
etap I

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: 1:500 nr rys. 1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
SEKRETARIAT: 59 8131211 (327) FAX: 59 8445422
NIP 8393087610 REGON 220752445 KRS 0000332067

Dębnica Kaszubska, dnia 26.11.2024 r.

L.dz. ZGK/ T / 2391/ 2024

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
ul. Księdza Antoniego Kani 16a
76 – 248 Dębnica Kaszubska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. przekazuje uzgodnienie branżowe sanitarne (sieci i przyłącza wod.-kan.) projektowanej drogi pn „Zagospodarowanie terenu - Budowa ul. Wysokiej w m. Dębnica Kaszubska etap I" w dz. nr 167/26, 167/3, 518, 167/9, 167/21, 167/43 obr. Dębnica Kaszubska.

Uzgodnienie nr U-55/2024 z dnia 26.11.2024r.

Projekt zagospodarowania terenu - Budowa ul. Wysokiej w m. Dębnica Kaszubska etap I uzgodniono pozytywnie, z zastrzeżeniami i dodatkowymi warunkami:

1. Informuję, że w dz. nr 167/26, 167/3, 518 planowana jest budowa sieci wodociągowych 110 PE z zasuwami, hydrantami, sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej 200 PVC ze studniami 1000 mm i 425 mm (pokrywy 600 mm i 315 mm) oraz przyłącza do istniejących budynków. Projekt techniczny budowy jest w trakcie opracowywania.
2. Wymagane będzie aby wszystkie skrzynki zasuw, skrzynki hydrantów podziemnych (opcjonalnie), pokrywy studni zostały wypoziomowane do niwelety budowanych dróg i chodników.
3. Zachować szczególna ostrożność podczas robót ziemnych w miejscach zbliżenia do obecnie projektowanego lub istniejącego uzbrojenia wod.-kan. w poziomie terenu (skrzynki, włazy studni).
4. Za uszkodzenia sieci wod. - kan. powstałe w wyniku prowadzenia robót odpowiada wykonawca robót i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
5. Wykonawca robót ma obowiązek ściśle współpracować z ZGK Dębnica Kaszubska w czasie wykonywania robót – uzgadniać kolizje lub ich brak z istniejącymi wodociągiem i kanalizacja sanitarną lub przyłączami.
6. O rozpoczęciu robot powiadomić tut. Zakład z wyprzedzeniem min. 14 dni.
7. Do niniejszego uzgodnienia dołącza się „PZT Wysoka sieci wod-kan".
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Anna Kuczawa-Gerczak

Załącznik:
1. Zagospodarowanie terenu_budowa ul. Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej – 1 egz.
2. PZT Wysoka sieci wod-kan – 1egz.

Otrzymują:
1. Adresat – Pełnomocnik Wiktor Dobrynin, Dębnica Kaszubska, ul. Polna 16
2. a/a JK

Załącznik nr 1

LEGENDA:

- proj. jezdnia -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- proj. wyniesiona nawierzchnia skrzyżowania z kostki brukowej betonowej
- proj. droga dla pieszych z brukowej kostki betonowej
- projektowane pobocze z kruszywa łamanego
- proj. krawężnik 15x30 h=10cm
- proj. krawężnik najazdowy 15x22 h=3cm
- proj. opornik h=0cm
- proj. obrzeże
- proj. krawędź pobocza

ZGK DĘBNICA KASZUBSKA
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
SEKRETARIAT: 59 8131211 (327) FAX: 59 8445422
NIP 8393087610 REGON 220752445 KRS 0000332067

Załącznik nr 1 do uzgodnienia
nr U-55/2024 z dnia 26.11.2024

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. technicznych
Joanna Kaczmarek

nazwa obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej
etap I

tytuł : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: 1:500 nr rys. 1

11

Projekt zagospodarowania terenu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500



ID: 6640.2873.2024
woj. pomorskie
powiat: słupski
gm. Dębnica Kaszubska [221203_2]
obręb: Dębnica Kaszubska [0003]
działki 167/3, 167/9, 167/10, 167/12, 167/16, 167/18, 167/20, 167/26, 167/30, 167/31, 167/49, 518, 1176

Układ odniesienia wysokości PL–EVRF2007–NH
Geodezyjny układ współrzędnych płaskich: "2000" strefa 6/18
Wykonana przez Usługi Geodezyjne Tomasz Gardzielewski
Mapa opracowana dnia 19 września 2024 r.

Dębnica Kaszubska, dnia 2024–09–19
zakres aktualizacji

W zakresie mapy znajdują się prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr: 6.221.14–2004
Mapa sporządzona bez służebności ujawnionych w KW
W wyniku wznowienia lub rozgraniczenia granice i powierzchnie nieruchomości mogą ulec zmianie.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych,a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

mgr inż. Mikołaj Mrozowski
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 12351 (1,2)

6444700
6027500
6444750
6027350
6444450
6027300

LEGENDA:
- zakres opracowania
- proj. przebudowa sieci wodociągowej z przewodów PE 100-RC Dn 110x6,6 mm,PN 10, SDR 17
W1, W2 ... - proj. włączenie proj. przyłaczy wodociągowych do przebudowywanej sieci wodociągowej
Ł1, Ł2 ... - proj. łuk na przebudowywanej sieci wodociągowej
K1, K2 ... - proj. kolano na przebudowywanej sieci wodociągowej
Z1, Z2 ... - proj. zasuwa odcinająca żeliwna na przebudowywanej sieci wodociągowej
Tr1, Tr2 ... - proj. trójnik kołnierzowy żeliwny na przebudowywanej sieci wodociągowej
HP1, HP2 ... - proj. hydrant Dn 100 naziemny
- proj. przebudowa przyłącza wodociągowego
L1.1, L5.1 ... - proj. łuk na przebudowywanym przyłączu wodociągowym
K3.1, K10.1 ... - proj. kolano na przebudowywanym przyłączu wodociągowym
Tr12.1 - proj. trójnik na przebudowywanym przyłączu wodociągowym
Sw - proj. studnia wodomierzowa dla nieruchomości przy ul. Wysoka 8 (dz. nr 167/12)
- proj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej : przewodów PVC-U Dn 160 mm i 200 mm, SN8
S1, S2 ... - proj. studnie kanalizacyjne na przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej
- proj. przebudowa przyłacza kanalizacji sanitarnej z przewodów PVC-U Dn 160 mm, SN8
S2.1, S10.1 ... - proj. studnie kanalizacyjne na przebudowywanym przyłaczu kanalizacji sanitarnej
- istniejąca infrastruktura do likwidacji
- istniejące drzewo do likwidacji

PE 100-RC Dn 110x6,6 mm, PN 10, SDR17,
PVC-U Dn 160, 31,9 m, 1,3%
PVC-U Dn 160, 31,9 m, 1,4%
PVC-U Dn 160, 10,3 m, 1,5%
PVC-U Dn 160, 18,0 m, 2,2%
PVC-U Dn 160, 7,4 m, 3,8%
PVC-U Dn 160, 14,6 m, 1,2%
PVC-U Dn 160, 10,8 m, 1,2%
PVC-U Dn 160, 13,8 m, 1,5%
PVC-U Dn 160, 17,4 m, 1,5%
PVC-U Dn 160, 39,40 m, 1,0%
PVC-U Dn 160, 35,2 m, 1,0%
PVC-U Dn 160, 16,4 m, 1,2%
PVC-U Dn 160, 8,4 m, 1,2%
PVC-U Dn 160, 10,6 m, 1,2%
PVC-U Dn 160, 11,7 m, 1,2%
PVC-U Dn 200, 16,80 m, 1,0%
PVC-U Dn 200, 27,8 m, 1,5%
PVC-U Dn 200, 41,5 m, 1,5%
PVC-U Dn 200, 31,7 m, 1,4%
PVC-U Dn 160, 15,0 m, 13,0%
PVC Dn 160, 25,90 m,1,5%
zaślepienie istniejącego wodociągu
zaślepienie istniejącego wodociągu
komora startowa do realizacji przewiertu sterowanego
HP(istn.)
Sw
Wysoka
Spacerowa
ogródki działkowe

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

ID zgłoszenia prac geodezyjnych:	6640.2873.2024
Organ SKG, który otrzymał zgłoszenie:	STAROSTA POWIATU SŁUPSKIEGO
Wykonawca prac geodezyjnych:	USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Gardzielewski 76–248 Dębnica Kaszubska ul. Warszawa 14
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	6640.2873.2024_51452 z dnia 19.09.2024
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac:	

ekolux
CENTRUM PROJEKTOWO-HANDLOWO- MONTAŻOWE
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 536 063 087 / 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan
realizowany dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
z/s przy ul. Przemysłowej 1 w Dębnicy Kaszubskiej na dz. nr: 1176; 167/26; 167/3; 518; 167/20; 167/18; 167/16; 167/30; 167/31; 167/33; 167/38; 167/9; 167/49; 167/12; 167/11
jednostka ewidencyjna 221203_2 gm. Dębnica Kaszubska; obręb: 0003 Dębnica Kaszubska

INWESTOR:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1, 76 - 248 Dębnica Kaszubski

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan

SKALA:	
SANITARNA	1:500

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Joachim Kijewski	
OPRACOWAŁA:	PODPIS:
Inż. Anna Bolibrzuch	

DATA:	NR RYSUNKU:
październik 2024	S/1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.
ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska
SEKRETARIAT: 59 8131211 (327) FAX: 59 8445 327
NIP 8393087610 REGON 220752445 KRS 0000332067

Załącznik nr 2 do wzpodwiecia nr U-55/2024 z dnia 26.11.2024
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. technicznych
Joanna Kaczmarek

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla projektowanej **budowy ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej** – etap I

INWESTOR : WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA,
ul. Księdza Antoniego Kani 16a,
76-248 Dębnica Kaszubska

LOKALIZACJA: dz. nr 167/26, 167/3, 518, 167/9, 167/51, 167/21, 167/43 obręb Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska

Opracował :

Wiktor Dobrynin
ul. Polna 16
76-248 Dębnica Kaszubska

DATA OPRACOWANIA: listopad 2024 r.

KRÓLESTWO NATURY
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

ul. Księdza Antoniego Kani 16a, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
tel. 690 820 341, fax. 59 8131634, e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu,
www.debnicakaszubska.eu

RGN.7226.21.2024.DW

Dębnica Kaszubska, dn. 04.12.2024r.

Wiktor Dobrynin
ul. Polna 16
76-248 Dębnica Kaszubska

W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania pn. „Bodowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej - etap I" w miejscowości Dębnica Kaszubska" informuję, że **zatwierdzam przedmiotowy projekt bez uwag, w zakresie działek należących do Gminy Dębnica Kaszubska dz. nr 167/26, 167/3, 518.**

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Dębnica Kaszubska
Iwona Warkocka

Wyk. w 2 egz.:
1. wnioskodawca.
2. aa.

Sporządził: Dorota Wróbel
tel. 690 820 323, e-mail: d.wrobel@debnicakaszubska.eu

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
2 Wizja lokalna w terenie.
3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).
4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.; Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481)
6 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170. poz. 1393).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).
8. Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Parametry dróg i charakterystyka ruchu

dla ulicy Wysokiej (drogi wewnętrznej) na odcinku opracowania :

- klasa techniczna D, teren zabudowany o prędkości do 50km/h,
- projektowana jezdnia z brukowej kostki betonowej o szerokości 4,5 m,
- lokalizacja: dz. nr 167/26, 167/3, 518, 167/9, 167/51, 167/21, 167/43 obręb Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska,
- pobocza: projektowane - z kruszywa łamanego i wzmocnione geokratą,
- warunki ruchu: ruch bardzo mały,
- projektowane wyniesione skrzyżowanie z brukowej kostki betonowej.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje sposób oznakowania nowo projektowanej budowy ulicy Wysokiej w miejscowości Dębnica Kaszubska o łącznej długości około 302 mb.

4. Stan istniejący:

Istniejące oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1 – skrzyżowanie z ul. Skarszewską w postaci 2 znaków D-1 i znaku B-33.

5. Stan projektowany.

Zaprojektowano oznakowanie wyniesionego skrzyżowania znakami A-11a, T-1, B-33 „30 km/h” oraz uzupełnienie znaku A-7 przy skrzyżowaniu z ulicą Skarszewską w miejsce znaku B-33 „30 km/h”.

6. Wykonanie elementów oznakowania

Na skrzyżowaniu z drogą powiatową należy zastosować „małe" wielkości. Lica znaków pionowych należy wykonać z foli odblaskowej 2 generacji. Słupki do znaku wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 70 mm i umieszczać w poboczu tak, aby krawędź znaku była min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Słupek należy zamocować w gruncie na głębokości 0,5 m (zabetonować). Wysokość umieszczenia znaku min. 2,20m. Wymagania funkcjonalne dotyczące oznakowania pionowego powinny być zgodne z SST D-07.02.01 – Oznakowanie Pionowe.

7. Zestawienie znaków drogowych

Znaki pionowe projektowane:

A-11a - 3 szt.
T-1 - 3 szt.
B33 „30km/h" – 3 szt.
A-7 - 1 szt.
znaki pionowe usuwane:
B33 „30km/h" – 1 szt.

8. Pozostałe informacje.

Koszty ustawienia oznakowania będą po stronie inwestora : Gminy Dębnica Kaszubska.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu: **do 31 grudnia 2024 r.**

PLAN ORIENTACYJNY

skala 1:10.000



LEGENDA:

lokalizacja inwestycji



LEGENDA:

A-11a Proj.
T-1 Proj.
B-33 Proj. — oznakowanie pionowe projektowane

D-1 Ist. — oznakowanie pionowe istniejące

B-33 Usuw — oznakowanie pionowe do usunięcia

Nazwa opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: **Budowa ulicy Wysokiej w Dębnicy Kaszubskiej** etap I

Opracował:
Wiktor Dobrynin
ul.Polna 16,
76-248 Dębnica Kaszubska

Podpis:

Data:

tytuł : plan sytuacyjny
skala: 1:1000

nr rys. 1